

Ureditev cest in gradnja mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu.

Sredi junija 2019 se je pričelo s pripravljalnimi deli za Ureditev cest in gradnjo mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu. Za potrebe prečkanja reke Savinje je predviden nov most z dvema asimetričnima razponoma $75\text{ m} + 48\text{ m} = 123\text{ m}$. Most bo imel eno rečno podporo, ki bo locirana izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot hidravlična posledica toka reke Savinje skozi ovinek. V okviru projekta so predvidene še tri oporne konstrukcije, dve podporni konstrukciji in ureditev cest.



Slika 1: Lokacija mostu čez Savinjo v Marija Gradcu

Trenutno je izvedenih vseh pet začasnih in ena stalna podpora. Za potrebe izvedbe opaža, armature in betona prekladne konstrukcije, pa se je izvedlo montažo začasne podporne konstrukcije iz različnih sestavljenih jeklenih profilov. Montaža se je izvajala ob konstantni prisotnosti dveh avtodvigal.

Izvajalec je zaključil z montažo začasne podporne konstrukcije, sedaj je v planu, da v naslednjih 14-ih dnevih položijo in zvežejo armaturo in zaprejo opaž za 1.fazo betonaže (največjo po količini betona in armature - cca 450 m³ betona) in potem enako še za preostale tri faze, predvidoma do konec junija 2020. Vmes se bodo sukcesivno še izvajala dela na opornih in podpornih zidovih ter cestnih ureditvah. Rok dokončanja vseh del je 28.10.2020.